



**DEPENDENCIA:** PRESIDENCIA MUNICIPAL  
**SECCIÓN:** OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL  
**NO. OFICIO:** MJH/OPJ/0283/2025  
**ASUNTO:** INFORME DE ACTIVIDADES

JALTOCÁN, HIDALGO., A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

**I.F.F. y C.P. MARIA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO  
MUNICIPIO DE JALTOCAN HGO.  
PRESENTE.**

El que suscribe Ara. Alberto Hernández Barragán, Director de Obras Públicas Municipio de Jaltocan Hgo., me dirijo a usted para saludarla y la vez remito a usted el informe de actividades.

Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2025  
Área de Obras Públicas

#### 1. Antecedentes

En cumplimiento a las atribuciones conferidas al Área de Obras Públicas, y con el objetivo de dar seguimiento a las metas y acciones establecidas, se elaboró el Programa Anual de Trabajo 2025, el cual fue ejecutado conforme a la planeación aprobada, atendiendo los lineamientos normativos y las prioridades institucionales.

#### 2. Objetivo del informe

Informar sobre el grado de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2025 del Área de Obras Públicas, así como dejar constancia de las actividades realizadas durante el periodo correspondiente, mismas que contribuyen al desarrollo de la infraestructura municipal y al fortalecimiento de la gestión pública.

#### 3. Actividades realizadas

Durante el ejercicio 2025, el Área de Obras Públicas llevó a cabo las actividades programadas en el Programa Anual de Trabajo, enfocadas en:

- Planeación, programación y seguimiento de obras públicas.
- Supervisión y control de proyectos de infraestructura municipal.
- Atención a requerimientos técnicos y administrativos relacionados con obras públicas.



- Coordinación interinstitucional para la correcta ejecución de acciones programadas.
- Integración de expedientes técnicos y administrativos conforme a la normatividad aplicable.

Las actividades se realizaron conforme a los tiempos, metas y responsables establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2025.

#### 4. Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2025

Derivado del seguimiento y evaluación de las acciones programadas, se informa que el Programa Anual de Trabajo 2025 del Área de Obras Públicas fue cumplido en su totalidad, alcanzando los objetivos y metas planteadas para el periodo evaluado.

El cumplimiento del programa permitió garantizar una adecuada ejecución de las funciones del área, así como el uso eficiente de los recursos asignados, en beneficio del desarrollo municipal.

#### 5. Evidencias

Como soporte del cumplimiento de las actividades programadas, se anexan las evidencias correspondientes, consistentes en:

- CEDULA DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2025.

#### 6. Conclusión

El Área de Obras Públicas cumplió satisfactoriamente con el Programa Anual de Trabajo 2025, demostrando un desempeño alineado a los objetivos institucionales y a la normatividad vigente, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura y la mejora continua de la administración pública municipal.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, QUEDO DE USTED.

**ATENTAMENTE**  
**"JUNTOS POR LA TRANSFORMACIÓN"**

**ARQ. ALBERTO HERNANDEZ BARRAGAN**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL**  
**JALTOCÁN, HGO**



LÍNEA DE ACCIÓN: SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO: JALTOCAN

FECHA: 05/01/2026

No.	CLAVE DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FECHA DE SUPERVISIÓN	AVANCE		FECHA DE AVISO DE INICIO DE OBRA A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	CEDULA DE CAPACITACIÓN A COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL		INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR ANOMALÍAS DETECTADAS EN OBRAS	RECEPCIONADA POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	
					FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		SI	NO
1	2025/FAISM032001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN JALTOCÁN LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN MEXICANA EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	REVOLUCIÓN MEXICANA	25/04/2025	100%	100%	15/04/2025	SI		NO		X
2	2025/FAISM032002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN JALTOCÁN LOCALIDAD HUICHAPA EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	HUICHAPA	25/04/2025	100%	100%	15/04/2025	SI		NO		X
3	2025/FAISM032003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN JALTOCÁN LOCALIDAD JALTOCÁN EN BARRIO EL ROSARIO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EL MARAMBAL	JALTOCÁN	25/04/2025	100%	100%	15/04/2025	SI		NO		X
4	2025/FAISM032004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN JALTOCÁN LOCALIDAD OCTATITLA EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	OCTATITLA	30/04/2025	100%	100%	15/04/2025	SI		NO		X
5	2025/FAISM032005	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN JALTOCÁN LOCALIDAD DE ANACLETO RAMOS	ANACLETO RAMOS	30/04/2025	100%	100%	15/04/2025	SI		NO		X
6	2025/FAISM032006	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN JALTOCÁN LOCALIDAD DE LA CAPILLA EN EL BARRIO ABAJO	LA CAPILLA	30/04/2025	100%	100%	15/04/2025	SI		NO		X
7	2025/FAISM032007	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN JALTOCÁN LOCALIDAD DE AMÁXAC I	AMÁXAC I	30/04/2025	100%	100%	15/04/2025	SI		NO		X
8	2025/FAISM032008	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN JALTOCÁN LOCALIDAD DE LA CAPILLA EN EL BARRIO ARRIBA	LA CAPILLA	30/04/2025	100%	100%	15/04/2025	SI		NO		X
9	2025/FAISM032009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN JALTOCÁN LOCALIDAD DE AGUACATITLA EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	AGUACATITLA	28/06/2025	100%	100%	13/05/2025	SI		NO		X
10	2025/FAISM032010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN JALTOCÁN LOCALIDAD JALTOCÁN EN BARRIO TLAINEPANTLA-TETZINATLA CALLE REAL DEL MONTE	JALTOCÁN	27/07/2025	100%	100.00%	22/05/2025	SI		NO		X

11	2025/FAISM032011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN JALTOCAN LOCALIDAD EL CHOTE EN BARRIO TERRERO CALLE DE ACCESO	EL CHOTE	27/07/2025	100%	100%	100%	22/05/2025	SI		NO	X
12	2025/FAISM032012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN JALTOCAN LOCALIDAD JALTOCAN BARRIO MIRADOR CALLE SIN NOMBRE	JALTOCAN	27/07/2025	100%	100%	100%	22/05/2025	SI		NO	X
13	2025/FAISM032013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN JALTOCAN LOCALIDAD JALTOCAN BARRIO CHALAHUITZINTLA EN CALLE JUAREZ Y CALLEJON AMELKEXPA	JALTOCAN	22/08/2025	100%	100%	100%	13/06/2025	SI		NO	X
14	2025/FAISM032014	AMPLIACIÓN DE CAMINO EN JALTOCÁN BARRIO CHALAHUITZINTLA EN CALLE SIN NOMBRE JUNTO A CALLE APULEYO	JALTOCAN	31/07/2025	100%	100%	100%	10/07/2025	SI		NO	X
15	2025/FAISM032015	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN JALTOCÁN LOCALIDAD JALTOCÁN BARRIO MIRADOR CALLE FRANCISCO SARABIA	JALTOCAN	31/07/2025	100%	100%	100%	10/07/2025	SI		NO	X
16	2025/FAISM032016	CONSTRUCCION (APERTURA) DE CAMINO DE SACA COSECHAS EN JALTOCAN LOCALIDAD DE CUATECOMACO	CUATECOMACO	11/08/2025	100%	100%	100%	22/07/2025	SI		NO	X
17	2025/FAISM032017	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO DE JALTOCAN	LA CAPILLA	26/10/2025	100%	100%	100%	14/10/2025	SI		NO	X
18	2025/FAISM032018	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE JALTOCAN EN BARRIO TOLLITLA EN EL MUNICIPIO DE JALTOCAN	JALTOCAN	28/10/2025	100%	100%	100%	14/10/2025	SI		NO	X
19	2025/FAISM032019	CONSTRUCCION DE LOSA DE ALCARILLA (RED DE ALCANTARILLADO) EN JALTOCAN LOCALIDAD DE CUATECOMACO	CUATECOMACO	29/10/2025	100%	100%	100%	14/10/2025	SI		NO	X
20	2025/FAISM032020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO PLANTEL JALTOCAN C.C.T. 13ECB0029Z EN EL MUNICIPIO DE JALTOCAN	JALTOCAN	25/11/2025	100%	100%	100%	11/11/2025	SI		NO	X
21	2025/FAISM032021	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PRIMERA ETAPA) EN JALTOCAN LOCALIDAD MATACHILILLO	MATACHILILLO	01/12/2025	100%	100%	100%	01/12/2025	SI		NO	X



**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ALBERTO HERNANDEZ BARRAGAN

NOMBRE Y FIRMA



MARIA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA